

नेपाल सरकार
संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
आ.व. २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: ०७३/७४
२. बजेट उपशीर्षक नं.: ३२५१११/३४
३. मन्त्रालय:संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना
५.
६. कुल वार्षिक बजेट रु.२९२३८७ हजार
क. आन्तरिक(१) नेपाल सरकार:
(२) सँस्था:
(३)जनसहभागिता::
ख. वैदेशिक (१) कृण:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत२००० हजार,१०० प्रतिशत
क.आन्तरिक(१) नेपाल सरकार
(२)स्थानीय निकाय संस्थाहरु:
(३)जनसहभागिता:
क. वैदेशिक (१)कृण:
(२)अनुदान:

द.चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

- ९.कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत
१०.आयोजनाको शुरु देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत
११.आयोजनाको कुल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

१२। सोधभर्ना स्थिति

(क) माग गर्नु पर्ने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

२००० ०.६८
१००

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिणाम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु :													
	पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र													
१	भोजपुर जिल्ला पोखरेस्थित देवी मन्दिर संरक्षण निरन्तर । खाक्सारास्थित पुरातात्विक स्थलका	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२	सुरक्षाकालागि तारवारले घर्नेने, सप्तरी	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३	ओखलढुंगा-पुरातात्विक स्थलको) संरक्षण ,ओखलढुंगा ६, गणेशटोल	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४	रामधुनी पोखरी संरक्षण गनरेरेसेसनसरी कार्यक्रम पुरातात्विक स्थलका	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५	संरक्षणका लागि सुरक्षा पर्खाल लगाउने,झापा	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

६	चतराघाट संरक्षण गर्ने, सुनसरी	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७	ओग्नेम दरवार संरक्षण गर्ने, मुकली गा.वि.स. सोलुखुम्बु ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८	भगवती मन्दिर संरक्षण कार्य मैनामैनी उदयपुर	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९	गणेश पञ्चावतीमाई पञ्चावती, गा.वि.स. १	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१०	किरातेश्वर महादेव संरक्षण गर्ने, मैना मैनी २ उदयपुर	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
११	गणेश मन्दिर संरक्षण गर्ने ओखलढुंगा ६ गणेशटोल ।	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१२	खादवीरा न.पा. तुम्लिङटार स्थित मनकामना मन्दिर संरक्षण गर्ने संखसवा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१३	हिलिहाङ दरवार मर्मत	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१४	कुन्ति भिमसेन मन्दिर संरक्षण गर्ने, हडिया देवधार उदयपुर	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१५	किचकवध पुरातात्विक क्षेत्रको उत्खनन् सहित संरक्षण गर्ने ,झापा ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	उत्खनन् कार्यका लागि पूर्वाधार तयार भईरहेको ।	
१६	हिलिहाङ दरवार मर्मत संभार उत्खनन पञ्मी ६ पाँचथर	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
	मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र								२०%	०.००				
१७	फोटोग्राफि शाखाको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने-कलर प्रिन्टरको मसि,टोनर/कार्टिज फोटोग्राफिक इन्क्विपमेन्ट, सि.डि., डि.भि.डि	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	खरिद प्रकृया अगाडी बढेको ।	

१८	सिरोनगढस्थित निर्माणाधिन संयहालय भवनको बाँकी कार्य गर्ने । निरन्तर	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
१९	कृष्ण मन्दिर संरक्षण गर्ने, अनन्तलिंगेश्वर न.पा. ११ भक्तपुर ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२०	पचली भैरवस्थित इन्द्रभक्तेश्वर सत्तल-षडानन्द आश्रम) मन्दिर संरक्षण काठमाण्डौ, निरन्तर ।	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	ल.ई. स्वीकृत भई सूचना आह्वान गरिएको ।	
२१	ठैवस्थित जलचपा द्योछे संरक्षण ललितपुर, निरन्तर ।	१	१००%	१.३६८	४०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२२	दोलखा भिमेश्वर न.पा.स्थित दुंगलनारायण मन्दिर संरक्षण गर्ने।	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२३	गोकणेश्वर मन्दिर परिसरको बोगटीपाटी संरक्षण कार्य गन, निरन्तर रहे	१	१००%	१.५३९१	४५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.३१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२४	भगवानवही वहाल मन्दिर संरक्षण बनेपा, निरन्तर	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२५	चण्डेश्वरी मन्दिर परिसरको सत्तल संरक्षण गर्ने, बनेपा, निरन्तर	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२६	ल्यांगस्थित भिमसेन मन्दिर संरक्षण रामेछाप, निरन्तर	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२७	नारायण मन्दिर परिसरको सत्तल संरक्षण चिसापानीगाविसा ६ ठुलो पंधेरा रामेछाप, निरन्तर	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
२८	साँखुस्थित बज्रजोगिनी सत्तल संरक्षण, निरन्तर	१	१००%	१.५३९१	४५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.३१	गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

२९	स्थित भिमसेन मन्दिर संरक्षण ,निरन्तर	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३०	आलमपुर भिमेश्वर मन्दिर संरक्षण डिमी पोखरी गा.वि.स. १ रामेछाप	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३१	पिंगलमहादेव मन्दिर संरक्षण भि.न.पा. दोलखा,निरन्तर ।	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३२	आपतकालिन संरक्षण ।	१	१००%	१.५३९१	४५००	३३%	०.५१	१४८५	२०%	०.५१	२०%	०.३१	आवश्यकता अनुसार खर्च गरिने	
३३	उत्खनन्बाट प्राप्त संरचना र मन्दिरको भग्नावशेषहरूको संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३४	। सिन्धुली आडभञ्ज्याङ्ग गढी	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३५	नर्वदेश्वर महादेव मन्दिर परिसरको सत्तल संरक्षण गर्ने, खिम्ती १	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३६	तलेजु मन्दिर पूनर्निर्माण गर्ने, चित्लांग मकवानपुर ।	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३७	रानीवास मठ संरक्षण गर्ने, बारा	१	१००%	०.८५५	२५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
३८	खोकनास्थित रुद्रायणी पाटी संरक्षण ,ललितपुर, निरन्तर।	१	१००%	१.३६८	४०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२७	ल.ई स्वीकृत भई सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
३९	भीमसेन मन्दिर, सत्तल तथा पाटी संरक्षण दाप्चा काशीखण्ड १४	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४०	बैतेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण नाम्दु, दोलखा ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

४१	कालिका मन्दिरस्थित सत्तल संरक्षण कानपुर, कालापानी १, काभ्रे ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४२	सत्तल संरक्षण गर्ने, नैकाप, काठमाडौं ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४३	भिमसेन मन्दिर संरक्षण नागार्जुन न=पा= ११ भिमदुंगा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४४	लक्ष्मेश्वर महादेव मन्दिर नागार्जुन न=पा=साबिकको भिमदुंगा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४५	मन्दिर संरक्षण गर्ने, टोखा, काठमाडौं ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४६	वेलकोट संरक्षण, नुवाकोट	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४७	येंतपौ पाटी संरक्षण गर्ने, का.म.न.पा.३४,येंतपौ मार्ग, शंखमुल ।	१	१००%	०.८५५	२५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१७	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
४८	भारतको बनारस ललिताघाटस्थित साम्रजेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशाला वृद्धाश्रमको मर्मत गर्ने ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरीक्षण गर्न बाँकी रहेको ।	
४९	भारतका बनारस लालताघाटस्थित साम्रजेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशाला वृद्धाश्रमको शौचालय निर्माण गर्ने ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरीक्षण गर्न बाँकी रहेको ।	
५०	भारतका बनारस लालताघाटस्थित साम्रजेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशाला वृद्धाश्रमको ढल व्यवस्थित गर्ने ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरीक्षण गर्न बाँकी रहेको ।	
५१	काँशी विश्वेश्वरको मन्दिर संरक्षण गर्ने महालक्ष्मी न पा वडा नं २ घिमिरेथोक ललितपुर	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५२	लेलेस्थित तिलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने, ललितपुर ।	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरीक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

५३	बिस्केट जात्राको रथारोहण गर्ने पाटी संरक्षण गर्ने,अनन्तलिंगेश्वर गा.वि.स. ९ चरखण्डी भक्तपुर	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५४	गणेश मन्दिर परिसरका भजनपाटी संरक्षण भनपा ११ चित्तपुर भक्तपुर	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५५	महेश्वरी पिठस्थित मन्दिर तथा परिसर संरक्षण, भक्तपुर न.पा. २	१	१००%	०.८०३७	२३५०	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१६	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५६	केवलपुर गा.वि.स.स्थित वराह मष्ट, बराह मष्ट, विन्धवासिनी र सोमलिंग मन्दिर पुनःनिर्माण	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५७	अष्टमाने संरक्षण गर्ने, रि गा=वि=स ८ धादिङ्ग ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५८	रणनैनेश्वर महादेव मन्दिर सिन्धुपाल्चोक बाडेगाउँ ९	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
५९	दुम्जाकुशेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने,दुम्जाकुशेश्वर गा.वि.स. सिन्धुली।	१	१००%	१.७१०१	५०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.३४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६०	चिसापानी भिमेश्वर मन्दिर र पाटी संरक्षण गर्ने मन्थली न पा १६ रामेछाप जिल्ला	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६१	बालकुमारी मन्दिर संरक्षण गर्ने , भीमसेन न.पा. ४, दुंगल दोलखा	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६२	बज्रवारही देवीको आगच्छे जीर्णोद्धार गर्ने, ललितपुर ,निरन्तर ।	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

६३	का=म= न=पा= कलंकीस्थित सुनारपाटी संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६४	मध्यपुर ठिमि न.पा. १३ स्थित बालकुमारी मन्दिर परिसरको सत्तल संरक्षण गर्ने	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६५	पलाञ्चोक भगवती मन्दिर जीर्णद्वार तथा संरक्षण	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६६	आदेश्वर महादेव मन्दिरको सत्तल संरक्षण कार्य पुरा गर्ने, सितापाईला ५ काठमाण्डौ , निरन्तर	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६७	बुंगमतिस्थित ३२पानेजुहरुको आगमघर पूनःनिर्माण कार्य गर्ने,निरन्तर ।	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६८	थानसिंग गा.वि.स..स्थित लामपाटी संरक्षण कार्य, नुवाकोट ।	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
६९	गा.वि.स. वडा नं. २ हाल दक्षिणकाली न.पा. ४काठमाण्डौ	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७०	हल्देकालिका मन्दिर संरक्षण हल्देकालिका गा.वि.स. ५ नुवाकोट	१	१००%	०.८५५	२५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७१	जनकपुर स्थित बाउन्न विघा र झापास्थित किचकबघ पुरातात्विक स्थलमा भूमितिक सर्भेक्षण गैने , दक्षिणकाली माइको चदुवा	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७२	फेर्ने लगायतका संरक्षण कार्य ।	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७३	दक्षिणकाली माता मन्दिर अमाको थान र मनकामना मन्दिर संरक्षण कार्य ।	१	१००%	२.०५२१	६०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.४१	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	

७४	राधाकृष्णा मन्दिर मर्मत संभार स्वयमभू	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७५	बुढानिककण्ठ मन्दिर मर्मत संभार	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
	पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र									०.००				
७६	कागवेनी मुस्तांग गा.वि.स देवथान गुम्वा संरक्षण गर्ने	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७७	गढी संरक्षण कार्य गर्ने, सिन्दुरे गा.वि.स वडा नं. २ लम्जुङ्ग,	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७८	लम्जुङ्ग जिल्ला इशानेश्वर गा.वि.सं.स्थित इशानेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.८५५	२५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
७९	पोखरा स्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा रहेको मालअड्डाको बाँकी कार्य गर्ने,	१	१००%	२.२५७३	६६००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.४५	सूचना प्रकाशन भएको	
८०	चतरादही पुरातात्विक स्थलमा तारवारले घेर्ने, निरन्तर, कपिलवस्तु।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८१	सिसनीया पुरातात्विक स्थलमा तारवारले घेर्ने , निरन्तर, कपिलवस्तु ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८२	भैरवस्थान सत्तल सहित प्रांगण संरक्षण पाल्पा, निरन्तर ।	१	१००%	१.७१०१	५०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.३४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८३	रानीमहल संरक्षण कार्यको बाँकी कार्य गर्ने , निरन्तर । पाल्पा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	बहुवर्षिय ठेक्का मार्फत गरिएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	

८४	कृषिकेश मन्दिर परिसरको ठुलोपौवा संरक्षण रिडी पाल्पा ,निरन्तर ।	१	१००%	१.७०१	५०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.३४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८५	श्री मणिमुकुन्देश्वर महादेव संरक्षण रत्नपुर स्यांजा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८६	विरभद्रेश्वर महादेव मन्दिर र पौवा संरक्षण गर्ने, गोरखा ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८७	ठुली आंगनमा रहेको भिमसेन मन्दिर संरक्षण गर्ने, गोरखा तल्लो दरवार ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८८	मणीमुकुन्देश्वर चक्रवर्ति मन्दिर संरक्षण गर्ने, देवघाट तनहूँ ।	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
८९	शिवालय संरक्षण गर्ने, पान्धारा, बन्दिपुर ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९०	बुटवलस्थित मणीमुकुन्द सेनको शितकालिन दरवार संरक्षण गर्ने,	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९१	नुवाकोट गढी संरक्षण गर्ने, निरन्तर पाल्पा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९२	पाल्पा जिल्ला रामपुर न.पा. ४ केलादीघाटस्थित पाटी संरक्षण गर्ने । पाल्पा जिल्लास्थित बल्ड्यांगढा	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९३	गा.वि.स. ८स्थित बल्ड्यांगगढि संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९४	सप्तधार मर्मत सुधार गर्ने जिता गा.वि.स. लमजुङ	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भईरहेको ।	
९५	पुरातात्विक स्थलको उत्खनन् सहित संरक्षण गर्ने र प्राप्त बस्तुहरुको ल्याव टेष्टका लागि बाहिर पठाउने ।	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	उत्खनन् कार्यको पूर्वाधार तयार भईरहेको ।	

९६	चतरादेही, सगरहवा, विकली, कर्महवा र लखनतारा पुरातात्विक स्थलमा भू-भौतिक सर्वेक्षण गर्ने, कपिलवस्तु	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	भूभौतिक सर्वेक्षण कार्यको पूर्वाधार तयार भइरहेको ।	
९७	तनहुँ दरवारको उत्खनन सहित संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	उत्खनन कार्यको पूर्वाधार तयार भइरहेको ।	
९८	कैलाशसन्ध्याशाश्रमस्थित उत्खनित भग्न मन्दिरको संरक्षण गर्ने, गैडाकोट न.पा. सिरौली	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
	मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र			०		०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.००		
९९	:स्वर्गद्वारी मन्दिर संरक्षण , स्वर्गद्वारी प्युठान	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भइरहेको ।	
१००	वाईघट्ट र देवल संरक्षण गर्ने, जम्तीपुर गा.वि.स. १, जाजरकोट	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भइरहेको ।	
१०१	पञ्चदेवल संरक्षण जैर ९ तुम्च, हुम्ला	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	स्थलगत निरिक्षण गरी ल.ई. तयार भइरहेको ।	
१०२	पजारस्थित १३ छोटैनहरूको संरक्षण , जाजरकोट निरन्तर ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	गरी ल.ई. तयार भइरहेको ।	
१०३	काँक्रेविहारको पनःनिर्माण कार्य गर्ने, निरन्तर ।	१	१००%	१८.७१३	५४७१५	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	३.७४	बहुवर्षिय ठेक्का मार्फत कार्य भइरहेको ।	
१०४	चन्दननाथ मन्दिर संरक्षण कार्य शुरु गर्ने, जुम्ला, निरन्तर । विजुलाकाटस्थित एतहासक दरवार	१	१००%	१.३६८	४०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२७	कार्य भइरहेको ।	
१०५	संरक्षण, विजुली गा.वि.स.प्युठान, निरन्तर ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१०६	रावतकोटस्थित पञ्चदेवल संरक्षण, दैलेख, निरन्तर ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१०७	दैलेख लम्जोस्थित वाणगंगा देवलको संरक्षण गर्ने	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१०८	वासिमालीका मन्दिर संरक्षण गर्ने, चन्दननाथ न=पा= जुम्ला ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

१०९	ढुंगेधारा संरक्षण गर्ने, जैर ९ हम्ला ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११०	जुम्ला जिल्ला सिङ्गास्थित कनकासुन्दरी मन्दिर संरक्षण	१	१००%	०.६४३	१८८०	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१३	कार्य भईरहेको ।	
१११	दांगघोराई न पा स्थित रतननाथ मठ संरक्षण गर्ने दांग ।	१	१००%	१.३६८	४०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११२	शिवाल मन्दिर संरक्षण दाखाकवादी, प्युठान	१	१००%	०.६८४	२०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१४	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११३	देवल संरक्षण गर्ने मैला गा वि स २ हम्ला ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११४	जुम्ला जिल्ला धापा गा वि स ७ देवल संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।	
	सुदर परिचमाल्वल विकास क्षेत्र	१		०		०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.००		
११५	ऐतिहासिक नौ खम्बा संरक्षण गर्ने , तोषी गा.वि.स. ९ अछाम	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११६	संसारनाथ मन्दिर संरक्षण गर्ने, कालागाउँ १ अछाम	१	१००%	०.५१३	१५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.१०	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११७	जगन्नाथ मन्दिर परिसरमा रहेको देवलहरू संरक्षण कार्य शुरू गर्ने डडेलधुरा	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११८	मन्दिरबण्डाली ६ हाल कमलबजार न=पा= ४	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
११९	पुर्णगिरी मन्दिर परिसर संरक्षण गर्ने, मंगलसेन न=पा=५, अछाम	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२०	बडामालका गुठाघर संरक्षण गर्न, काडामाडौ ४ डोटी ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२१	डोटी लाटामाडौ उजेलीगाउँको सना देवलहरूको संरक्षण गर्ने	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२२	श्रीमहल संरक्षण गर्ने, उकु दार्चुला ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२३	संरक्षण कार्य पुरा गर्ने , डडेलधुरा,निरन्तर ।	१	१००%	०.१७	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

१२४	अमरगढी किल्ला संरक्षण अमरगढी न.पा. डडेल्धुरा निरन्तर)	१	१००%	१.०२६	३०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.२१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२५	सरस्वती मन्दिर संरक्षण गर्ने, सि=न=पा= १ दिपायल डोटी।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२६	जागेश्वर मन्दिरको वातावरण सुधार गर्ने, सि=न=पा= १ दिपायल	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२७	वाराही मन्दिर संरक्षण गर्ने,वर्गलेश गा=वि=स= ७ डोटी ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२८	नहदेवि मन्दिर संरक्षण गर्ने, दिपायल न=पा= ५ डोटी ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१२९	डाडावाग मन्दिर संरक्षण गर्ने,सि=न=पा= १३ दिपायल डोटी ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३०	षाडशा दवा मन्दिर संरक्षण गर्ने, मंगलसेन न.पा.	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३१	,भण्डार गृह जाने पैदल बाटो जीर्णोदवार तथा संरक्षण बाजुरा	१	१००%	३.४२०१	१००००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.६८	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
पूर्वाञ्चल खर्चतर्फको कार्यक्रमहरुको जम्मा			१००%	८६.७५	२५३६४५		०.५१	१४८५	२०%	०.५१		१६.३२		
ब.चालु खर्चतर्फको कार्यक्रमहरु														
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र														
१३२	गा.वि.स. ४, प्याउली भञ्ज्यांग, भोजपुर	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३३	चौदण्डीगढी संरक्षण गर्ने, उदयपुर	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३४	संरक्षण गर्ने, सिंहदेवी गा.वि.स. १ ओखलढुंगा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३५	रातमाटे महादेव मन्दिर संरक्षण , पाकेली २ ओखलढुंगा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३६	जाल्पा देवि मन्दिर संरक्षण गर्ने, सिद्धीचरण न=पा= ओखलढुंगा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३७	गर्ने,सिद्धीचरण; न=पा= ओखलढुंगा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

१३८	सुनसरी जिल्ला खनारस्थित भुस्कलवा मन्दिर संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१३९	हात्ते डाँडा मन्दिर संरक्षण गर्ने, नाम्सालिग २ ईलाम ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४०	धर्मेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने ,सप्तरी ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४१	पञ्चदेवल-विष्णु)मन्दिर संरक्षण मौवाहा १ सप्तरी ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४२	मझुवागढी संरक्षण दिक्तेल न.पा. ११ खोटाङ्ग	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
	मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र													
१४३	मैदीकोट खड्ग देवी मन्दिर मैदी ३, धादिङ्ग	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४४	संरक्षण गर्ने, छत्रेदेउराली ८ मैदान धादिङ्ग	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४५	हरिहरपुरगढी संरक्षण गर्ने, सिन्धुली ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४६	भगवती मन्दिर संरक्षण,पकरवास वडा नं.-७ फूलपा, रामेछाप ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४७	कालिकादेवी मन्दिर संरक्षण गर्ने, लखनपुर रिष्ठे २ रामेछाप ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४८	गुवुकालिका पुनःनिर्माण कार्य लापिलांग १ दोलखा निरन्तर	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१४९	दोलखा जिल्ला पवटी ५ स्थित शिव मन्दिर संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१५०	जल्पाश्वरी देवी मन्दिर संरक्षण गर्ने, बावरे ५ दोलखा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१५१	जगदम्बा मन्दिर पारसर संरक्षणमालु १ दोलखा	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१५२	गर्ने,मालु डाँडागाउँ वडा नं= ५ दोलखा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१५३	गिम्दीास्थित शिव मन्दिर पारसरमा रहेका सम्पदाहरु संरक्षण गर्ने काभ्रे ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

[illegible]

१७०	चारपला दरवारस्थित शिव मन्दिर संरक्षण गर्ने, गुल्मी ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७१	चन्द्रावति शिवालय मन्दिर परिसरको सत्तल संरक्षण, सतिश्वरा गा.वि.स. चन्द्रावति, तनहुं ।	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७२	गुम्बा संरक्षण फु.गा.वि.स. मनाङ्ग	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७३	विद्यामन्दिर संरक्षण गर्ने, गोरखा न=पा=१ पोखरीथोक	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७४	कालीका मन्दिर संरक्षण गर्ने, अजिरकोट हंशपुर ६ गोरखा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७५	शितला माईको मन्दिर संरक्षण गर्ने, गोरखा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७६	सरस्वती मन्दिर संरक्षण गर्ने, धावा गा=वि=स= ५ गोरखा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७७	बटुक कालभैरव मन्दिर संरक्षण गर्ने, फुजेल गा=वि=स=९ गोरखा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७८	गौरीशंकर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने, ताप्ले ३, गोरखा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१७९	भिमसेन मन्दिर संरक्षण गर्ने, ताकुकोट गा=वि=स=४, गोरखा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८०	ॐ कारेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने, भरतपोखरी २ कास्की ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८१	अकलादवा मन्दिर पारसर सुधार, लामाचौर डिलको कास्की । गर्ने, लामाचौर कास्की ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८२	चन्द्रकोट संरक्षण गर्ने, बाटाकाचौर गा.वि.स. बाग्लुंग	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८३	देवि मन्दिर संरक्षण गर्ने, बन्जरिया गा.वि.स. नवलपरासी ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८४	संरक्षण गर्ने, हस्तिचौर ४ गुल्मी ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८५	नर्वदेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण सन्धिखर्क न.पा. १ अर्घाखाँची	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

१८६	परशुरामेश्वर मन्दिर परिसर संरक्षण गर्ने, अर्घाखाँची ।	१	१००%	०.१५३९	४५०	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८७	गुल्मी जिल्ला रेसुंगास्थित शशिधर स्वामीको आश्रम र परिसर संरक्षण लम्जुंग उदपुरास्थित कालिका मन्दिर संरक्षण गर्ने लम्जुंग ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८८	खड्गकालिका मन्दिर संरक्षण गर्ने हृदिशिर गा वि स १ बाग्लुंग ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१८९	खड्गकालिका मन्दिर संरक्षण गर्ने हृदिशिर गा वि स १ बाग्लुंग ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९०	खुलाल दरवार संरक्षण गर्ने दौडेनी २ लम्जुंग ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९१	जुम डाँडास्थित घले दरवार संरक्षण गर्ने दौडेनी ४ लम्जुंग ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
	मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र									०.००				
१९२	गुन्टीघर संरक्षण पादुकास्थान दैलेख ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९३	देवी मन्दिर संरक्षण दाखाकवादी, प्युठान	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९४	ऐतिहासिक गढीलेक संरक्षण गर्ने, सखी गा.वि.स. वडा नं. २ रोल्पा	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९५	गोरखनाथ मन्दिर संरक्षण गर्ने, विजुवार, प्युठान	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९६	गुरु चन्दननाथ मन्दिर संरक्षण गर्ने, खलंगा रुकुम	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९७	रिहारस्थित वकरवावाको मन्दिर संरक्षण गर्ने, दांग ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९८	दांगघोराही न.पा.स्थित गणेश मन्दिरको वातावरण सुधार गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
१९९	शिवकुण्डल मन्दिर संरक्षण गर्ने काशीकोट ६ दैलेख ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२००	भैरवकालिका मन्दिर संरक्षण गर्ने दल्लु, दैलेख ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०१	दिपमाला देउतीबज्यैको मन्दिर संरक्षण गर्ने, विरेन्द्रनगर २ सुर्खेत	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

२०२	भैरव मन्दिर संरक्षण गर्ने, बयलकाँडा ५ सुर्खेत ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०३	महतगाउँस्थित द्वादश चैत्य परिसर सुधार गर्ने, जुम्ला ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०४	शिवमन्दिर संरक्षण गर्ने, पुर्कोट ८ वडरुख कालीकोट ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०५	फोकसुण्डो रिक्मो गुम्वा संरक्षण गर्ने, छमगंगा डोल्पा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०६	साल्दांग गुम्वा संरक्षण गर्ने, साल्दांग ७÷८ डोल्पा ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०७	केसीनाथ मन्दिर संरक्षण गर्ने, श्रीनगर ५ मुगु ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०८	सार्की देउताको मन्दिर संरक्षण गर्ने, हुम्ला ४	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२०९	सुकाडी गा=वि=स= वडा नं= ७स्थित मष्टा मन्दिर संरक्षण गर्ने,	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१०	श्रीकोट गा=वि=स= वडा नं=२ स्थित भैरवनाथ मन्दिर संरक्षण	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
	सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास								२०%	०.००	२०%	०.००	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२११	नन्दामाताको मन्दिर संरक्षण भाटाकाटिया अछाम ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१२	कालिका मान्दर संरक्षण गर्ने, वाटुलासेन, खिराकाटीया ३, अछाम ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१३	विन्ध्यवसिनी देवल संरक्षण गर्ने, रोकाया गाउँ, अछाम ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१४	बझांगी राजाको दरवार परिसरको भैरव मन्दिर संरक्षण गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१५	बझांग थलरास्थित देवल परिसर संरक्षण कार्य गर्ने, निरन्तर ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१६	शिव मान्दर संरक्षण गर्ने, चनपुर ४ बझांग ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१७	बेताल देवता मष्टा मन्दिर संरक्षण गर्ने, बझांग ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	

२१८	केलाश देवता मन्दिर संरक्षण गर्ने, वडीमालिका न.पा. ६ बाजुरा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२१९	बाडमालिका मन्दिरको वीतिवरण सुधार गर्ने, बाजुरा ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२०	मालिकार्जुन माणीं संरक्षण गर्ने, मालिकार्जुन वडा नं. ४	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२१	शिव गोरक्ष मन्दिर परिसर संरक्षण गर्ने, अ.न.पा.२ डडेलधुरा	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२२	लगाउने कटौजपानी वडा नं २ बैतडी ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२३	वर्छन गा=वि=स= ९ स्थित देवी मन्दिर संरक्षण गर्ने, डोटी ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२४	श्री मष्टा मन्दिर देवस्थल संरक्षण, लटीनाथ गा.वि.स. ४, दार्चुला ।	१	१००%	०.१३६८	४००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२५	अमरगढी न.पा. ९ ढकाउली डडेलधुरा ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२६	गौरालेक भगवतीको मन्दिर संरक्षण गर्ने गडसेरा ७ गौरालेक बैतडी	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२७	अमरगढी न.पा. ९ ढकाउली डडेलधुरा ।	१	१००%	०.३४२	१०००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०७	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
२२८	अमरगढी किल्ला संरक्षण अमरगढी न.पा. डडेलधुरा निरन्तर)	१	१००%	०.१७१	५००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०३	ल.ई. तयारीको क्रममा रहेको ।	
चालु अनुदानतर्फका कार्यक्रमहरूको जम्मा				११.३०४	३३०५०		०.००	०	२०%	०.००		२.२६		
ग.चालु खर्चतर्फको प्रवर्द्धनात्मक									२०%					
२२९	मन्दिरको ड्रइंग सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	TOR तयार भईरहेको ।	
२३०	(सेवा करार) सुनसरी जिल्लास्थित चतरामठको ड्रइंग सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	TOR तयार भईरहेको ।	
२३१	चैविसे राज्य अन्तर्गत चारपाला, गुल्मी, गलकोट, मुसीकोट बागलुङ, कालीकोट र लमजुङ राज्यको दरवार प्लान सहितको	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	TOR तयार भईरहेको ।	

२३२	थलहरा,जाजरकोट माल्नेटा र दर्न राज्यसंग सम्बन्धित कोट र दरवारहरूको प्लान सहितको	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	TOR तयार भईरहेको ।	
२३३	पण्डितपुर, खप्टेडाडा र बेतना सिमसारको उत्खननबाट प्राप्त Pottery हरूको Inventory तयार पार्ने ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	
२२९	नुवाकोट जिल्लास्थित भरबकाटका प्लान सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	
२३०	सुर्खेत बयलकाँडा- रामीकाँडास्थित गढीको प्लान सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	
२३१	भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको फोटोग्राफि सहितको पुस्तक प्रकाशन गर्ने ।	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	
२३२	पुस्तकालयमा रहेका द्रुलभ पुस्तकहरूको फोटोकफि गर्ने-१० वटा)	१	१००%	०.०१७१	५०	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.००	पुस्तक खरिद प्रक्रियामा रहेको ।	
२३४	जानकारी/पहिचान एंव जीर्णोद्धार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, झापा जिल्ला ।	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भईरहेको ।	
२३०	अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नुवाकोट	१	१००%	०.१०२६	३००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भईरहेको ।	
२३१	ऐतिहासिक,धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरूको फोटो संकलन गरी शैक्षिक चेतना जगाउन काठमाण्डौ बाहिर पुरातात्विक स्थानमा फोटो प्राचान नेपाल छपाइ-अक	१	१००%	०.०६८४	२००	०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भईरहेको ।	
२३२	१९३,१९४,१९५)	१	१००%	०.१०२६	३००	३३%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	प्रथम अंक छपाईको क्रममा रहेको ।	
२३३	क्युरिया शाखाको सुरक्षात्मक ट्याग छपाई गर्ने ।	१	१००%	०.१०२६	३००	१००%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	छपाई कार्य सम्पन्न भएको ।	
२३५	पण्डितपुर खप्टेडाँडाको उत्खननको प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।	१	१००%	०.०८५५	२५०		०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०२	TOR तयार भईरहेको ।	
२३६	ऐतिहासिक,पुरातात्विक स्थलहरूको छायांकन गरी अभिलेख तयार गर्ने ।	१	१००%	०.०६८४	२००	२०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	

२३७	पुराना एनालग प्रविधिमा खिचिएका फोटो नेगेटिभहरूलाई सफ्टकपिमा डिजिटलाईज्ड गरी एलवम तयार गर्ने	१	१००%	०.०६८४	२००	२०%	०.००	०	२०%	०.००	२०%	०.०१	TOR तयार भईरहेको ।	
ग. चालु खर्चतर्फको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमतर्फको जम्मा		१	१००%	१.४०२३	४१००	२०%	०.००	०		०.००		०.२८		
चालु कार्यक्रम तर्फको जम्मा		१	१००%	१२.७०६	३७१५०	२०%	०.००	०		०.००		२.५४		
कार्यक्रमतर्फको जम्मा		१	१००%	९९.४५६	२९०७९५	२०%	०.५१	१४८५		०.५१		१८.८७		
संचार महसुलर्		१	१००%	०.०१६४	४८	०%	०	०		०.००	२०%	०.००		
इन्धन		१	१००%	०.०५६८	१६६	३३%	०.०२	५४.७८		०.०२	२०%	०.०२		
संचालन तथा मर्मत		१	१००%	०.०४१	१२०	३३%	०.०१	३९.६		०.०१	२०%	०.०१		
लेटरप्याड,टिप्पणी आदेश,खाम, फाईलहरु, सवै किसिमका फारमहरु क्रादि		१	१००%	०.०५१३	१५०	३३%	०.०२	४९.५		०.०२	२०%	०.०२		
अनुगमन मुल्यांकन		१	१००%	०.३४४७	१००८	३३%	०.११	३३२.६४		०.११	२०%	०.११		
विविध		१	१००%	०.०३४२	१००	३३%	०.०१	३३		०.०१	२०%	०.०१		
कुल जम्मा			१००%	१००	२९२३८७		०.६८	१९९४.५		०.६८		१९.०४		

प्रथम चौमासिक लक्ष्यको तलुनामा प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिशत १००

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति :-

विभागीय/संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति :-

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत :-

